Bauphase I:
geplante Arbeiten:
- Herstellen der Einmündungen Bothfelder Straße und Stettiner Straße inkl. des dazwischen liegenden Streckenabschnitts der Bothfelder Straße
- Herstellen der angrenzenden Seitenbereiche inkl. Bushaltestelle
- Neubau des RW-Kanals in der Bothfelder Straße
- Rückbau des Brunnens auf dem Rathausplatz
- Beginn der Arbeiten im südöstlichen Rathausplatzbereich

Verkehrssicherung:
- Vollsperrung der Bothfelder Straße im Ausbaubereich
- Zuwegung zur Einmündung Bothfelder Straße über Parkplatz
- Zuwegung zur Stettiner Straße über ein Provisorium

Bauzeit: 43. KW (2020) - 07. KW (2021)

Entwurfsbearbeitung:		Datum	Zeichen
SHP Ingenieure Plaza de Rosalia 1 30449 Hannover Telefon 0511.3584-450 Telefax 0511.3584-477 info@shp-ingenieure.de www.shp-ingenieure.de	DRÖGE + KERCK Landschaftsarchitekten Podbielskistraße 30 30163 Hannover Telefon 0511.955 744-0 Telefax 0511.955 744-33 info@dkla.de www.dkla.de	bearbeitet	09/2020	Rolle
		gezeichnet	09/2020	Mostafaei
		geprüft: gez. Adams		
		geprüft: gez. Kreuzkamp		

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
3.			
2.			
1.	Bauphase Fa. Rasche übernommen	09.11.2020	Rolle

AUSFÜHRUNGSUNTERLAGE

Gemeinde Isernhagen
Bau- und Planungsamt
Bothfelder Straße 29
30916 Isernhagen

Straße: Bothfelder Straße
PROJIS-Nr.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.4 / 2.1
Bauphasenplan
Bauphase I
Maßstab: 1:250

Umgestaltung Zentrum
Bothfelder Straße

ZEICHENERKLÄRUNG Legende							
Flurstücksgrenze		Zaun		nicht abgemarkter Grenzpunkt		Straßenablauf	
Top. Begrenzungs-linie		Hecke		Schieberkappe Wasser		Unterflurhydrant	
Gemeindegrenze		Nutzungsarten-grenze	18	Lagefestpunkt		Oberflurhydrant	
Gemarkungsgrenze		Böschung		Höhenfestpunkt	E	Bahnschranke	
Flurgrenze		Mauer		abgemarkter Grenzpunkt		Schilderpfahl	

Andreaskreuz		Laterne		Haltestelle		Einfahrt	Nadelbaumreihe
Stahlgittermast		Kilometerstein/ -tafel mit km		Verteilerkasten Telekom		Treppe	Findling
Stahlrohrmast		Ortsdurch-fahrtsstein		Kabelkasten Elt.		Laubbaum m. Stamm-Kronendurchmesser	Pflaster
Stahlbetonmast		Verkehrszeichen		Lichtschacht		Nadelbaum m. Stamm-Kronendurchmesser	Platten
Holzmast		Ampel		Eingang		Laubbaumreihe	Rohrleitung Nenndurchmesser

Zeichenerklärung Lageplan

Fahrbahn, Asphalt
Rinne
Grünfläche

Begegnungszone
Betonsteinpfl. warmgrau n. Bemusterung, 15/30/16, Kreuz- oder Reihenverband
Betonsteinpfl. warmgrau n. Bemusterung, 3-formatiges Pflasterbild d=12, in Bahnenverlegung
Betonsteinpfl. warmgrau n. Bemusterung, 3-formatiges Pflasterbild d=12, in Bahnenverlegung, Zufahrtsverstärker Aufbau
Zu verwendendes Pflaster auf der Fläche des Restaurants final zu klären

Rathausplatz
Betonsteinpflaster granit-mittelgrau nach Bemusterung, 40/60/12, Reihenverband
Betonsteinpfl. warmgrau nach Bemusterung, 3-formatiges Pflaster-bild d=12, in Bahnenverlegung
Ausstattung, Holzelemente
Fahrradanlehnbügel

Gefällebruchpunkt mit Angabe von Gefälle (Steigung in Prozent, Länge der Gefälle-(Steigungs-) Strecke, Ausrundungshalbmes-ser, Station und Höhe des Punktes
Querneigungsanzeiger
Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

taktile Elemente aus Noppen- / Rippenplatten
Straßenablauf
Straßenleuchte
Poller
Schilderstandort

Fahrgastunterstand
Baum Abriss
Bestandsbaum
Baumneupflanzung/ geschnitten
Ortsteilsteilen/Gemeinde-Partnerstadtwappen